

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről:

Cece Nagyközség Önkormányzata (székhely: 7013 Cece, Deák Ferenc u. 13, KSH szám:15727275-8411-321-07., (PIR): 727277, adószám:15727275-2-07., képviseli: Fazekas Gábor polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a **Sárépszer Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11., cégjegyzékszám: 07-09-015953, adószám: 14648322-2-07 számlavezető pénzügyi intézmény: UniCredit Bank bankszámlaszám: 10918001-00000068-92490008, képviseli: Varga Jenő ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződésmódosítás előzményei:

Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2022. július 8. napján a Közbeszerzési Értesítőben feladott eljárást megindító felhívásával kezdődően, a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint „**Cece Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetése, a tervezett kerékpárút figyelembevételével**” tárgyában. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A Felek között 2023. január 11. napján vállalkozási szerződés jött létre, amely szerződést a Felek együttes akarattal az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződésmódosítás indoka:

1. Az ajánlati felhívás II.2.7) és eredeti vállalkozási szerződés III. 2. pontja szerint a 6 hónapos teljesítési határidőbe nem számít be a téli üzemeltetési időszak, azaz november 10. – március 15. nap közötti időszak, figyelemmel arra, hogy ekkor országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni nem szabad. A teljesítési határidő ebben az esetben a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosul. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Vállalkozó munkavégzési engedély kérelmét elutasította, a 63. sz. főút melletti munkavégzést határozott ideig, 2023. 03. 15. napjáig (téli üzemeltetési időszak záró napjáig) a FEJ-120/5/2023. számú közútkezelői állásfoglalásában megtiltotta.

III. A Szerződés módosítása:

1. Az eredeti vállalkozási szerződés III.1. pontja szerint Felek a szerződést a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől számított 6. hónap utolsó napjáig terjedő határozott időtartamra kötötték, amit a Felek az alábbiak szerint kívánnak módosítani:
 - I.1. A Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadására 2023.01.19. napján került sor, így a szerződés teljesítésének határideje a 6. hónap utolsó napja, azaz 2023. július 31. napja, mely határidőt Felek közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítás keretében

módosítanak.

I.2. Az ajánlati felhívás II.2.7) pontja és az eredeti vállalkozási szerződés III. 2. pontja szerint a 6 hónapos teljesítési határidőbe nem számít be a téli november 10-március 15. közötti üzemeltetési időszak. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a FEJ-120/5/2023. számú közútkezelői állásfoglalásában rendelkezett a munkavégzési tilalomról, így a 2023. január 19. és 2023. március 15. közötti teljesítési időszakkal, azaz 55 nappal a szerződés meghosszabbodik a 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, mely 55 nap a téli üzemeltetési időszakot érintő korlátozás feloldásától, azaz 2023. március 16. napjától számítandó. **A Felek rögzítik, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. korlátozása okán a teljesítési határidő 2023. szeptember 24-re módosult.**

2. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.
2. A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosítják a teljesítési határidőt a téli üzemeltetési időszak, azaz november 10. – március 15. nap közötti időszak körében, a munkaterület átadásától, azaz 2023. január 19. napjától, mely időszak a 6 hónapos teljesítési határidőbe nem számít bele. Ezen feltételek a közbeszerzési eljárás kiírásakor az ajánlati felhívásban és a szerződéstervezetben is rögzítésre került.
3. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a Felek között létrejött jelen vállalkozási szerződésmódosításban meghatározott időpontig tart.
6. Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 6, azaz hat számított oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.

Cece, 2023. *april 20*

Megrendelő

Cece Nagyközség Önkormányzata
képv.: Fazekas Gábor polgármester



Cece, 2023. *april 20*

Vállalkozó

Sárépszer Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
képv.: Varga Jenő ügyvezető

Jegyzői ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

