

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről:

Cece Nagyközség Önkormányzata (székhely: 7013 Cece, Deák Ferenc u. 13, KSH szám: 15727275-8411-321-07., (PIR): 727277, adószám: 15727275-2-07., képviseli: Fazekas Gábor polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a **Sárépszer Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11., cégjegyzékszám: 07-09-015953, adószám: 14648322-2-07 számlavezető pénzügyi intézmény: UniCredit Bank bankszámlaszám: 10918001-00000068-92490008, képviseli: Varga Jenő ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződésmódosítás előzményei:

Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2022. július 8. napján a Közbeszerzési Értesítőben feladott eljárást megindító felhívásával kezdődően, a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint „**Cece Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetése, a tervezett kerékpárút figyelembevételével**” tárgyában. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A Felek között 2023. január 11. napján vállalkozási szerződés jött létre, amely szerződést a Felek 2023. április 20. napján módosítottak és jelen szerződésmódosítás keretében együttes akarral az alábbiak szerint módosítanak:

II. A szerződésmódosítás indoka:

1. A Vállalkozó akadályközlést jelentett be, és jelezte a műszaki ellenőr és a Megrendelő irányába, hogy a C-1-0 jelű csapadékvíz elvezető rendszer közműfeltárása és közműszolgáltatói egyeztetése alapján nyomvonal módosítása szükséges, mivel az e-közmű rendszerben feltüntetett nyomvonaltól teljesen eltérő helyen helyezkedik el a gáz gerincvezeték.

Egyeztetések kezdődtek a Megrendelő, Közműszolgáltató és a Vállalkozó között a geodéziai bemérések és az eltérő nyomvonal kidolgozása és a védőtávolságok betartása vonatkozásában, mely a korábbi, közbeszerzési eljárás mellékletét képező műszaki tartalomra, valamint a vállalkozó benyújtott költségvetésére is hatással van.

III. A Szerződés módosítása:

1. Az eredeti szerződés mellékletét jelentő költségvetés szerint 120 db fa kivágását és 120 db facsemete ültetését kell elvégezni. A kiviteli tervtől eltérő nyomvonalon elhelyezkedő gázvezeték okán a 120 db helyett összesen 15 db fakivágás és ültetés szükséges.

2. Tekintettel arra, hogy az eltérő fekvésű gázvezeték okán a csapadékvíznyomvonalát módosítani kellett, így az eredeti költségvetés szerint építendő 72 db tisztítóakna közül 5 db megépítése feleslegesség vált, az a költségvetésből törlése kerül.
3. A Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt, hogy 3 db víznyelő akna a nyomvonal módosítás okán nem tudja ellátni a funkcióját, a víz sem tudna belefolyani mivel az, így magasabb pontra esne, mint a korábbi tervek szerint, ezért annak megépítése mellőzésre kerül.
4. A nyomvonal módosítás miatt az ivóvíz gerincvezeték kiváltása vált szükségessé 3 helyen (Deák F. u – Bocskai u. kereszteződés, Deák F. u. – Malom köz kereszteződése, Deák F. u. 53. (hrsz. 612/2) ingatlan előtt), mert a csapadékcsatorna nagyon közel került a vízvezetékhez.
5. A Felek rögzítik továbbá, hogy a C/2-0 szakaszon A/1 aknánál, továbbá a hordalékfogó előtt, a meglévő közművel tervtől eltérő elhelyezkedése miatt az adott csomópontokban két nagy méretű, 1,5 X 1,5 méter belméretű akna építése vált szükségessé.
6. A jelen szerződésmódosítás III. 1-5. pontjában részletezett és a Vállalkozó által jelzett műszaki tartalom módosítást és költségvetés kimutatást a Megrendelő műszaki ellenőre megvizsgálta, azt elfogadta, azokat műszaki szempontból maga is indokoltnak találta.
7. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
8. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával is kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen szerződésmódosításban jelölt műszaki tartalom módosítás és rögzített pótmunkák körében többletköltség igénye a Megrendelő irányában nem merült fel.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.
2. A Felek rögzítik, hogy nem volt előre látható, hogy az e-közmű rendszerben feltöltött helyzetétől eltérően helyezkedik el a gáz nyomvonal, azzal a Megrendelőnek előzetesen nem kellett számolnia, így az erre tekintettel felmerült műszaki tartalmat módosítás a Felek ellenőrzési körén kívül esik.
3. A Felek előadják, hogy a műszaki tartalom módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (6) bekezdés szerinti jogszabályi hely alapján kerül sor, tekintettel arra, is, hogy jelen módosítás nem lényeges, a szerződés általános jellegét sem változtatja meg, ahhoz szorosan kapcsolódó, azzal összefüggő munkák miatt merült fel, mely ellenértéknövekedéssel sem jár.

4. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a Felek között létrejött 1. számú vállalkozási szerződésmódosításban meghatározott időpontig tart.
7. Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 3, azaz három számozott oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.

Cece. 2023. 11.13.

Megrendelő
Cece Nagyközség Önkormányzata
képv.: Fazekas Gábor polgármester

Jegyzői ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Kikerülő és bekerülő költségek részletezése
- 2. számú melléklet: Módosított terv- gázvezeték miatti módosításokkal érintett szakasz

Cece, 2023. 11.13.

Vállalkozó
Sárépszer Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
képv.: Varga Jenő ügyvezető



Elmaradó tételek

A kimutatás szerint a műszaki módosulás 175 500 Ft költségöbületet eredményez Vállalkozó számára, melyről azonban Vállalkozó lemond és a szerződött átalányáron vállalja a szerződés teljesítését.
Fenti pótmunkát 8 089 500 Ft áron vállaltuk.

Székesfehérvár, 2023. 08. 22.

Varga Jenő
Sárépszer Kft.



Banksz.: 10402908-50526784-76571001

